

計画の名称	上里町における良好な水環境の保全・創出																															
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度					交付対象	上里町																									
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																															
計画の成果目標 (定量的指標)	下水道処理人口普及率を12%(H23)から19%(H27)に増加させる。																															
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値 (H25末)</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人)</td> <td>12%</td> <td>15%</td> <td>19%</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>②</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人)	12%	15%	19%		②				③			
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																												
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)																													
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人)	12%	15%	19%																													
②																																
③																																
全体事業費	合計 (A+B+C)	990	A	850	B	0	C	140	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		14.1%																					

事後評価(中間評価)

○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期

事後評価(中間評価)の実施体制	事後評価(中間評価)の実施時期
	平成29年3月6日
上里町下水道事業評価実施要綱に基づく下水道事業評価委員会にて事後評価を実施	公表の方法
	町のホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
	N0, 3処理区															
A1-1	下水道	一般	上里町	直接	上里町	新設	幹線管渠及び基幹管渠整備	L=1.8km, 78ha	上里町						506	
											合計	506				
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
											合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

C 効果促進事業													全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）						
										H23	H24	H25			H26	H27
C1-1	下水道	一般	上里町	直接	上里町	新設	管渠整備（枝線整備）	78ha	上里町						31	
合計														31		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C1-1	基幹事業と接続する枝線を整備することにより普及促進を図る。															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		下水道処理人口普及率の上昇（H23 12%→H27 15%） およそ、1340人が下水道を使用できる環境を整備した。														
II 定量的指標の達成状況	指標（下水道処理人口普及率）	最終目標値	19%	目標値と実績値に差が出た要因	整備予定区域の見直しや整備実施区域内の人口変動が主な要因											
		最終実績値	15%													
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因												
		最終実績値														
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因												
		最終実績値														
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																

3. 特記事項（今後の方針等）

良好な水環境を目指し、公共水域の水質保全を図って行くため、次期、社会資本総合整備計画において引き続き公共下水道の整備を行っていく。