

## 地域再生計画「上里町清流再生計画」 事後評価

### 1 地域再生計画の概要

町内には、忍保川、御陣場川といった 1 級河川が流れ、忍保川は、数十年前までは湧水がこんこんと湧き、ホタルやムサシトミヨ（とげ魚・ようじ魚）が棲む清流であった。しかし、近年の水質悪化の進行のため、それらの生物は減少している。本計画は、公共下水道と合併処理浄化槽の整備を促進し、汚水処理人口の増加を図り、町民の生活環境の向上を目指そうとするものである。なお、汚水処理施設整備とあわせ、ボランティア団体や NPO 法人などとの協働で、住民の環境問題に対する意識の向上も目指す。

### 2 活用した支援措置

「汚水処理施設整備交付金」

### 3 事業内容、実績及び評価など

(1)事業内容	公共下水道整備事業	合併処理浄化槽整備事業
(2)事業期間	H17～H21	H17～H21
(3)事業区域	上里町大字神保原町地区	公共下水道認可区域及び集落排水事業認可区域を除く町全域
(4)事業目標と実績 (整備量等)	<p>《目標》</p> <p>汚水処理人口 960 人 汚水管整備延長 7,000m</p> <p>《実績》</p> <p>汚水処理人口 670 人 汚水管整備延長 4883m</p>	<p>《目標》</p> <p>汚水処理人口 880 人 設置数 300 基 (5 年間計)</p> <p>《実績》</p> <p>汚水処理人口 710 人 設置数 242 基</p> <p>◇補助以外での設置数 汚水処理人口 820 人 設置数 150 基 (5～7 人槽)</p>
(5)事業費 (計画・実績)	<p>《計画》</p> <p>700,000 千円 内、交付金額 350,000 千円</p> <p>《実績》</p> <p>579,233 千円 内、交付金額 260,000 千円</p>	<p>《計画》</p> <p>52,920 千円 内、交付金額 17,640 千円</p> <p>《実績》</p> <p>43,836 千円 内、交付金額 14,612 千円</p>
	623,069 千円 内、交付金額 274,612 千円	
(6)指標について (事業前、目標、実績及び達成率)	<p>汚水処理人口普及率</p> <p>【事業前】 51%</p> <p>【目 標】 61%</p> <p>【実 績】 75% (目標達成率 120%)</p>	
(7)評価	<p>抽選による合併処理浄化槽設置補助を実施したが、単年度予定件数（抽選）から外れても多くの設置があった為、汚水処理人口においては目標値を大幅に上回って達成できた。</p>	

※汚水処理人口は国土交通省・農林水産省・環境省の「汚水処理人口普及状況」による