

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年01月16日

計画の名称	上里町における公共下水道整備												
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度 (5年間)											重点配分対象の該当	
交付対象	上里町												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	260	A	260	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		15.0%	16.0%	17.0%
1	公共下水道処理人口普及率（汚水）を15%（H28）から17%（H32）に増加させる。			
	公共下水道処理人口普及率 整備内区域人口（人）／総人口（人） 整備内区域人口（人）／総人口（人）	15%	16%	17%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上里町	直接	上里町	管渠（ 污水）	新設	第3処理区整備事業	汚水整備L=3.1km, 設計委託	上里町	■	■	■	■	■	260		－
											小計						260		
											合計						260		
	A07-002																		

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上里町	直接	上里町	管渠（ 污水）	新設	第3処理区整備事業	污水整備L=3.1km, 設計委託	上里町	■	■	■	■	■	260		－	
											小計						260			
											合計						260			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
上里町上下水道事業社会資本総合計画事後評価委員会設置要綱に基づく、 上里町上下水道事業社会資本総合整備計画事後評価委員会にて実施。	令和8年1月26日
	公表の方法
	上里町ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道処理人口普及率が上昇した。(H28 15% → R2 16%) およそ76人が下水道を使用できる環境となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
良好な水環境を目指し、公共水域の水質保全を図って行くために、次期社会資本総合計画において引き続き公共下水道の整備を行っていく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公共下水道処理人口普及率		
	最 終 目標値	17%	普及率に直結しない先行投資を行ったこと。過年度施工管渠築造工事における道路舗装本復旧工事を重点的に行ったこと。下水道事業全体の経営状況を鑑み、目標達成に向けた十分な事業費の確保とマンパワーの整備ができなかったこと。
	最 終 実績値	16%	