

上里スマートIC 実施計画の進捗及び達成状況等

	目標（整備効果）	取り組み状況	目標の達成状況 整備効果	今後の対応
産業	<ul style="list-style-type: none"> 上里SA周辺産業団地の整備・分譲 地元農産物の販売等を行う農業振興施設の整備（地元産業の活性化） 	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年 分譲開始 平成28年3月 全5区画完売 平成29年10月 A区画以外の区画で操業開始 令和3年10月 A区画に食品加工工場兼店舗がオープン、全区画で工場等が操業を開始 <p>※詳細を資料4で説明</p>	<p>【達成】産業団地全区画の分譲、農村公園用地への産業振興施設（アグリパーク上里）の整備が完了</p>	上里SA周辺地区整備方針の基づき周辺地区整備及び活性化を推進する
生活	<ul style="list-style-type: none"> 第三次救急医療施設へのアクセス性向上（搬送時間短縮、地域医療充実） 首都圏や群馬方面の移動時間短縮（職住間移動の利便性向上で移住・定住を促進） 	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度にスマートIC下り線側（南側）の道路改良を行いアクセス性を向上 令和3年度は主要県道藤岡本庄線とスマートICを結ぶアクセス道路（神流リバーサイドロード）の整備を進めている <p>※詳細を資料5、6で説明</p>	<p>【順調】上里救急隊の高速出場件数が10件以下から20件以上に増加している</p> <p>【順調】人口動態においても社会増減が少なく、人口水準を概ね維持している</p>	スマートIC及び周辺地区へのアクセス性を向上させるため道路整備を引き続き進める
観光	<ul style="list-style-type: none"> 関越・上信越・北関東自動車道など豊かな交通網の結節拠点として、スマートICの利用を促進 また、他方から町への交流人口増加を図る 	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度に上里SA周辺地区の愛称を公募・決定「このはなパーク上里」 令和2年度より公園ゾーンとして芝生広場を整備を進め、令和3年10月オープン 年度内には地区愛称の観光案内看板の設置を行う予定 <p>※詳細を資料4で説明</p>	<p>【順調】整備前と比較し観光入込客数が増加している（観光入込客数とスマートIC交通量に相関関係が確認できる）</p> <p>※資料2参照</p>	上里SA周辺地区整備方針の基づき、周辺地区の整備及び活性化を推進する
渋滞	<ul style="list-style-type: none"> 既存の主要幹線道路網の交通負荷の分散、混雑緩和 	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度にスマートIC下り線側（南側）の道路改良を行いアクセス性を向上 令和3年度は主要県道藤岡本庄線とスマートICを結ぶアクセス道路（神流リバーサイドロード）の整備を進めている <p>※詳細を資料5、6で説明</p>	<p>【順調】本庄児玉ICに接続する国道462号上り線の交通量が10%以上減少している</p>	スマートIC及び周辺地区へのアクセス性を向上させるため道路整備を引き続き進める
防災支援	<ul style="list-style-type: none"> 緊急時の輸送道路、リダンダンシーの確保に寄与 周辺地区に防災拠点機能を確保し、地域防災を強化 	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度にスマートIC下り線側（南側）の道路改良を行いアクセス性を向上 令和3年度は主要県道藤岡本庄線とスマートICを結ぶアクセス道路（神流リバーサイドロード）の整備を進めている <p>※詳細を資料5、6で説明</p>	<p>【順調】三芳町と「災害時における相互応援に関する協定（令和元年10月）」を締結、有事の際はスマートICを活用した相互応援が可能</p>	防災拠点機能の整備について検討を行う